

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2025		PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL	2025			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	2025		ACUMULADO HASTA 2025	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA			PROGRAMADO	REAL		
TOTAL				62,067,399.00	-	40,405,782.00	174,050.11	-	-	0.43%	---	---	---
PROYECTOS DE INVERSIÓN				62,067,399.00	-	40,405,782.00	174,050.11	-	-	0.43%	---	---	---
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				62,067,399.00	-	40,405,782.00	174,050.11	-	-	0.43%	---	---	---
Programa de adquisición de equipos para fortalecer y actualizar las capacidades científicas del CICY 2022	233890Q0001	31 YUCATÁN	03/2023 - 12/2025	\$ 42,295,149.00	\$ -	\$ 32,936,206.00	\$ 26,150.11	---	0.08%	100.00%	4.08%	49.08%	
Rehabilitación y artulación de edificio de química con daños estructurales en CICY Mérida	233890Q0002	31 YUCATÁN	08/2024 - 12/2025	\$ 19,772,250.00	\$ -	\$ 7,469,576.00	\$ 147,900.00	---	1.98%	100.00%	3.92%	3.92%	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Departamento de control presupuestal. CICY